

Deutsche Reichsbahn
Reichsbahndirektion Karlsruhe

Aktenzeichen

Reg Rb Str 1

Akteninhalt:

Bau Unterhaltung Erweiterung
von Dienstgebäuden im RbK.

Sträßburg 1

Früheres Aktenzeichen:

Hauptaktei

V

Aktenschrank:

C

Angefangen

Januar

19

43

Aktenfach:

3

Beendet

19

Beamtenaktei (für Dez.)

Zimmer:

Band:

I


Der Vorstand
des Eisenbahn-Betriebsamts
Straßburg (Els) 1

10/Js

Straßburg, den 11. Jan. 1943

Telegrammbrief

An die
Reichsbahndirektion
K a r l s r u h e



Betr: Erstellung eines Aufenthaltsraumes für Rottenpersonal
Auf Verfg. 50 Th 30 Hg Eba Str 1 vom 4.6.42

Zur sofortigen Abrechnung bitte ich um Zuweisung der mit obiger Verfg genehmigten 2.200.-RM.

Jungles

12

Jahresabschluss

50 Th 30 Hg EBA Str

Beschluß vom Januar 1993

Handl. 1/11/43

- 1) F3/4 zur Aufstellung einer Zurechnungsliste für EBA Knapburg (E) 1
über 200,- € auf Kap 3 der Vermögensrechnung (15. Nov)

Knapburg-Mannschaft Erstellung eines Aufenthaltstranverses für Rettungspersonal

- 2) Ab neue aufliegende Zurechnungsliste N: 1

ab 14 1 43 BaLLweg

RH an EBA Knapburg (E) 1

- 3) z. d. Aktien

1/4

1/13

50
N
N
1
12 30
ab
all V

1/13

Nachweisung

der 1942 bei der Vermögensrechnung heimfallenden, für 1943
wieder erforderlichen Mittel.

Bauvorhaben	Genehmigungsverf	Be- willigte Mittel	1942 ver- braucht	1943 noch erfor- derlich	Begründung
Kapitel 3 Nr 803					
Straßburg Hbf, Kantin eigen. Direktionsgebäude	50 Tr 30 Hg/ fba Stri vom 11.2.42	5500 ✓	✗	5500 —	Lieferung und Aufstellung der Zähler- und Behalttafel im Kantine des Direktions- gebäude

50 Tr 30 Hg EBA Str 1

Beschluß vom 10. Februar 1943

1) An das EBA Straßburg (Els) 1

Betr. Mittelzuweisung

Die für die Lieferung und Aufstellung der Zähler- und Behalttafel im Kantine
im eigen. Direktionsgebäude in Straßburg genehmigten Mittel in Höhe von 5500,- M
sind vorgemerkt. Sie sind nach Auffall von Rechnungen prompt anzufordern. (Kap 3 Nr 803)

2) F 3 z. K.

15/2

3) g. d. Akten

50
1
5
12
ab
11

1 Hg 50

11 Hg 50
Antrag

1001

1230
15/2

15/2

Herrn Tag 1

Die Vorgänge wurden beim Brand des EBA-Gebäudes
vernichtet. Anliegend eine Abschrift des K. A.,
das mit Verp 50 Tr 30 Hg Str vom 7. 4. 42 angefordert
sind genehmigt wurde. Die Behalttafel und der
Zähler sind nach den Angaben des EBA Str 1
noch nicht angeliefert.

bez 50
15/2

Deutsche Reichsbahn

Reichsbahndirektion Karlsruhe

~~Eisenbahn-~~ ~~Reichsbahn-~~ Betriebsamt Straßburg 1 Ausbesserungswerk

Bahnhof—Strecke

Kostenanschlag

für die Errichtung einer Kantine in

Verwaltungsgebäude von Straßburg.

Bei Bahnbauten, Vermehrung der Streckengleise und
Elektrifizierung von Strecken

Baulänge in km.....
Baukosten für 1 km..... R.M.

Abgekürzte
Bezeichnung

Kantine

Verrechnungsstelle

Kapitel 3 Titel Abschnitt Ziff.
Nr. 803 der Betriebs- Vermögensrechnung

Gesamtausgaben

53.700,- R.M.

Von den Gesamtausgaben ent-
fallen auf die Sachgebiete:

Urb Erb	Urbgau Erbgau	Beb Nab
12.351,- R.M.	R.M.	41.342,- R.M.
23 %	%	77 %

Von den Gesamtausgaben werden
aus Einnahmen gedeckt durch

Baukostenzuschüsse Dritter R.M.
Sonstige Einnahmen R.M.
Baudarlehen Dritter R.M.
Zusammen R.M.

den 19

Reichsbahndirektion

Genehmigt in Höhe von R.M.

Berlin, den 19

Deutsche Reichsbahn

Eisenbahnabteilungen des Reichsverkehrsministeriums

Genehmigt in Höhe von R.M. mit Ver-
fügung der Deutschen Reichsbahn Eisenbahnabteilungen
des Reichsverkehrsministeriums

vom 19

den 19

Reichsbahndirektion

Bauvorhaben	Verrechnungsstelle:
Errichtung einer Kantine im Verwaltungsgebäude in Straßburg	Kapitel 3 Titel Abschn. der Vermögensrechnung Nr 803

Verteilung

der anschlagsmäßigen Ausgaben bei den einzelnen Bautiteln
auf die Sachgebiete

1	2	3	4	5	6	7	8
Bau- titel	Gegenstand	Betrag des Bautitels <i>R.M.</i>	Von dem Betrage in Spalte 3 entfallen auf			Die Erneuerung Sp 4/5 beträgt % (auf volle Zahl gerundet) von dem Betrag in Sp 3	
			Erb <i>R.M.</i>	Erbgau <i>R.M.</i>	Nab <i>R.M.</i>	Erb	Erbgau
I	Grunderwerb						
II	Bahnkörper (und Nebenanlagen)						
III	Einfriedigungen der freien Strecken						
IV	Wegeübergänge						
V	Durchlässe und Brücken						
VI	Tunnel und Untergrundbahnen						
VII	Oberbau und Sicherungsanlagen						
VIIa	Elektrische Zugförderung						
VIII	Fernmeldeanlagen						
IX	Bahnhöfe und Haltepunkte	53.700,.-	12.351,.-		41.349,.-		
X	Werkstattsanlagen						
XI	Außergewöhnliche Anlagen und sonstige Aufwendungen						
XIII	Insgemein						
XIV ²	Frachten						
	zusf	53.700,.-	12.351,.-		41.349,.-		

Bau- titel	3iff	43iff	Anzahl	Gegenstand (Abschnitt, Bezeichnung, Einheitspreis)	Geldbetrag im	
					einzelnen <i>R.M.</i>	ganzen <i>R.M.</i>
IX.	1	1		Bahnhöfe und Haltepunkte Bahnhof Straßburg Gebäude, Schuppen, Halle Verwaltungsgebäude mit Nebenanlagen a) Maurerarbeiten 20 m ³ Abbruch von 70 cm starkem Bruch- steinmauerwerk, einschl. Abspries- sen der Bauteile u. alle sonstige Leistungen	20,.-	400,.-
				Abbruch von 70 cm starkem Bruch- steinmauerwerk zur Herstellung von Türöffnungen einschl. Abspries- sen, Aufmauern der neuen Leitungen u. Liefern u. Setzen der Stürze in I. Trägern.		
			2 St.	(Öffnung 2,00 m x 2,00 m)	175,.-	350,.-
			1. "	(" 1,80 m x 2,10)	160,.-	160,.-
			1 "	(" 1,50 m x 2,10)	140,.-	280,.-
			2 "	" 0,95 x 2,10	107,.-	214,.-
			1800 Kg	Liefern und Setzen von T Trägern als Sturz über die neuen Öffnungen	0,30	540,.-
			1100 Kg	Liefern und setzen von Stützen in T und C Eisen	0,53	583
			10 m ²	Eisenbeton für die Stützen u. ihrer Verteilungsplatten	87,.-	870,.-
			3 m ³	Abbruch einer alten Steintreppe	20,.-	60,.-
			300 m ²	Ausbrechen des beschädigten 20 cm starken Zementboden, einschl Aus- ebnen des Bodens	2,.-	600,.-
			150 m ³	Abfuhr des Schuttes zur öffentlichen Müllabfuhr	3,.-	450,.-
			10 m ³	Backsteinmauerwerk 25 cm stark, einschl. aller Lieferungen u. Leis- tungen	40,.-	400,.-
			80 m ²	Backsteinmauerwerk, 12 cm stark sonst wie vor.	4,50	360,.-
			1 St.	Herstellen eines Putzschachtes in 40 cm starken Backsteinmauerwerk, einschl. der Endarbeiten, der Abdek- kung in Eisenbeton, der Sohle in Stampfbeton, des Putzes u.s.w.	Pauschal	480,.-
				zu übertragen:		5757,.-

Bau- titel	3iff	4iff	Anzahl	Gegenstand (Abchnitt, Bezeichnung, Einheitspreis)	Gelbbetrag im	
					einzelnen RM	ganzen RM
				Übertrag:		5.747,.-
			300 m ²	Herstellen von Fußboden in Zementstampfbeton, 15 cm stark, einschl. aller Lieferungen und Leistungen.	4,75	1.425,.-
			370 m ²	Herstellen einer Zementfeinschicht auf Fußboden, sonst wie vor.	2,.-	740,.-
			1 St.	Herstellen eines Heizungsschachtes in 40 cm Backsteinmauerwerk, einschl. der Erdarbeiten, der Durchbrüche von 1,20 m u. 0,40 cm starkem Bruchsteinmauerwerk, Aufmauern der neuen Leitungen, Liefern und Setzen der Stürze, Abdeckung in Eisenbeton, Sohle u. Stampfbeton u.s.w.		975,.-
			16 m ³	Durchbruch von 70 starkem Bruchsteinmauern für Heizungskanäle, für elektrische Leitungen, für Installationsarbeiten u. für die Entlüftungsanlage	30,.-	480,.-
			220 m	Ausbruch von Schlitzern in dem Bruchsteinmauerwerk u. in dem Gewölbe für elektr. Leitungen.	1,75	385,.-
			60 m	Ausbruch von Schlitzern 10 cm tief für die Heizungsrohre	2,35	141,.-
			1 St.	Herstellen eines Schachtes für den Bier und Weinkeller, einschl. der Erdarbeiten, Ausbruch der 90 cm starken Haus und Bruchsteinmauern Aufmauern der Leibungen, Umfassungsmauern des Schachtes in 25 cm starken Backsteinen in Zementmörtel, Sohle in Zementstampfbeton, Zementfeinschicht u. Putz u.s.w.	Pauschal	435,.-
			500 m ²	Abspitzen des alten beschädigten Kalkmörtelputzes	1,.-	500,.-
			30 m ²	Herstellen eines Zementsockels, einschl. Abspitzendes alten beschädigten Kalkmörtelputzes	3,50	105,.-
			220 m	Zuputzen in Zementmörtel der Schlitz für elektr. Leitungen	1,.-	220,.-
			45 m	Zuputzen mit Lehm und Backsteinbraken der 10 cm tiefen Schlitz für die Heizungsrohre	1,40	63,.-
			35 m ²	Herstellen eines Backsteinflachschicht in Zementmörtel verlegt, ausgegossen u. glatt verfügt.	4,.-	140,.-
				zu übertragen:		11.356,.-

Bau- titel	3iff	4iff	Anzahl	Gegenstand (Abchnitt, Bezeichnung, Einheitspreis)	Gelbbetrag im	
					einzelnen RM	ganzen RM
				Übertrag:		11.356,.-
			30 m ²	Ausschachten, Ausebän, Zementstampfbeton zur Herstellung der Bürgersteige vor dem Eingang einschl. sämtl. Lieferungen	5,50	165,.-
			200 St.	Maurerstunden, einschl. Geschin	1,28	256,.-
			200 St.	Tagelöhnerstunden, "	1,02	204,.-
				b) Installationsarbeiten		
			40 m	Liefern und Verlegen von Töhrohren (150 mm Ø) mit Strick und Asphalt gedichtet	4,50	180,.-
			40 m	Tonrohre (100 mm Ø) sonst wie vor.	3,30	132,.-
			1 St.	Reinigungsschacht mit Putzstück u. Deckel, einschl. sämtlicher Leistungen u. Lieferungen.	98,.-	98,.-
			10 m	Gußeiserne Rohre (150 mm/Ø zu liefern und zu verlegen.	11,60	116,.-
			20 m	Gußeiserne Rohre (100 mm Ø) sonst wie vor.	7,50	150,.-
			2 St.	Gußeiserne Übergänge von Ton zu Guß (150 mm Ø sonst wie vor.	4,.-	8,.-
			4 St.	Anschlüsse an die vorhandene Tonleitung (150 mmØ) sonst wie vor.	15,.-	60,.-
			4 St.	Gußeiserne Fettfänge (300 mm Ø) mit Einlaufstutzen sonst wie vor.	130,.-	520,.-
			2 St.	Gußeiserner Unrinal-Sinkkasten sonst wie vor.	15,.-	30,.-
			10 m	Abflussrohr (50 mm Ø) sonst wie vor.	8,20	82,.-
			8 St.	Verzinkte Formstücke wie vor	2,50	20,.-
			110 m	Galvanisiertes Eisenrohr 25 mm Ø	3,20	352,.-
			6 St.	Absperrventil (25 mm Ø) ohne Entleerung, sonst wie vor.	8,50	51,.-
			6 St.	Anschlüsse an die bestehende Kaltwasserleitung	8,.-	48,.-
			2 St.	Freistehende Klosetteinrichtungen bestehend aus der weiß glasierten Fayence-Klosettschlüssel mit Flachspülung, aufklappbaren Hartholzsitz, Flussmeter mit Stahlspülrohr, komplett geliefert u. aufgestellt.	52,.-	104,.-
				zu übertragen		13932,.-

Bau- titel	3iff	43iff	Anzahl	Gegenstand (Abschnitt, Bezeichnung, Einheitspreis)	Gelbbetrag im	
					einzelnen RM	ganzen RM
				Übertrag:		13.932,.-
			2 St.	Handwaschbecken in Feuerton zu liefern und anzu bringen.	70,.-	140,.-
			2 St.	Urinal-Berieselung von 3,60 m Länge, einschl. die Befestigungen zu liefern u. anzubringen	Pauschal	117,.-
			1 St.	Feuerton-Spülstein (Größe: 1,22 m x 0,53 m x 0,24 m) mit 2 Becken zu liefern u. auf schmiedeiserne Konsolen aufzustellen.	180,.-	180,.-
			1 St.	Schwenk-Batterie (13 mm Ø) mit beweglichen Auslauf, einschl. Rosette zu liefern u. anzubringen	18,.-	18,.-
			1 St.	Standausguß in Feuerton mit Spüler, 2 Zapfhähne	175,.-	175,.-
			100 St.	Monteur Stunden	1,62	162,.-
			100 St.	Helfer Stunden	1,21	121,.-
				Kälteraum: (Dieses Objekt wird auf Kosten Kriegsschäden verrechnet.		
			1 St.	Sämtliche Baus- und Isolierungsarbeiten	Pauschal	2.140,.-
			1 St.	Liefern und Aufstellen einer elektrisch, automatischer Kältemaschine C C 2 einschl. sämtlichem Zubehör	Pauschal	2.010,.-
			1 St.	Liefern und Aufstellen einer elektro-automatischer Kältemaschine AA 2, einschl. sämtlichem Zubehör.	Pauschal	920,.-

				<u>Entlüftungsanlage</u>		
				Liefern und Montieren einer Entlüftungsanlage mit Centrifugalventilator mit einer stündlichen Leistung von 2.200 m ³ , einschl. sämtlichem Zubehör	Pauschal	1.500,.-

				<u>Gipserarbeiten</u>		
			120 m ²	Austragen des unebenen Bruchsteinmauerwerks in verlängertem Zementmörtel	2,50	300,.-
			520 m ²	Grundieren und Ausgleichen der Gewölbe und Pfeiler mit sämtlichen Ecken und Kanten, in verlängertem Zementmörtel	1,80	936,.-
			520 m ²	Rillenputz in Dickerhof-Weiß	1,70	884,.-
				zu übertragen:		23.535,.-

Bau- titel	3iff	43iff	Anzahl	Gegenstand (Abschnitt, Bezeichnung, Einheitspreis)	Gelbbetrag im	
					einzelnen RM	ganzen RM
				Übertrag:		23.535,.-
			520 m ²	Aufspritzen von Farbe nach Angabe	0,30	156,.-
			140 m ²	Glattputz in verlängertem Zementmörtel (Misch. 1:3) einschl. sauberes Abfilzen	2,50	350,.-
			40 m ²	Verdrahten von Stürzen in Maschen- draht	2,95	118,.-
				Herstellen Eingangstürumrahmung in Steinputz, einschl. der Steinbauerarbeit	Pauschal	55,.-
				<u>Plattnerarbeiten</u>		
			120 m ²	Steinzeugbodenplatten, 15 x 15 cm groß, zu liefern u. in Zementmörtel zu verlegen	11,50	1.380,.-
			60 m	Steinzeugplattsockel, 12 cm hoch mit Hohlkehle sonst wie vor.	2,95	177,.-
			10 m ²	Weiss glasierte Wandplatten 15 x 15 cm groß, sonst wie vor	11,.-	110,.-
			140 m ²	Lieferung von Quarzplatten Größe: 50 x 50 x 2,5 cm	5,.-	700,.-
			140 m ²	Verlegen von bauseits gelieferten Quarzplatten in Zementmörtel	5,75	805,.-
			10 m ²	Gehwegplatten 30 x 30 cm groß einschl. sämtlicher Lieferungen	9,85	98,50

				<u>Schreinerarbeiten</u>		
			3 St.	Pendeltüren (Größe: 1,60 x 2,10 m) aus 40 mm starkem Forlenholz, einschl. Futter und Verkleidung	120,.-	360,.-
			3 St.	Doppeltüre (Größe: 1,60 x 2,10) sonst wie vor.	117,.-	351,.-
			17 St.	Türen. (Größe 0,95 x 2,10 m) sonst wie vor.	50,.-	850,.-
			1 St.	Aussen-Türe (Größe 1 x 2,00 m) in Eichenholz mit Rahme	100,.-	100,.-
			65 m ²	Wandvertäfelung aus Tannenholz, Herstellen und Anbringen aus Dübel	12,50	812,50
			14 St.	Zulage zur obigen Position für Heizkörperverkleidung, einschl. Fensterbrett aus Eichenholz	10,.-	140,.-
			20 m ²	Abortwände aus 34 mm starkem Tannenholz mit Sperrholzfällung liefern und anzubringen	12,50	250,.-
				zu übertragen:		30.368,.-

Bau- titel	3iff	4iff	Anzahl	Gegenstand (Abschnitt, Bezeichnung, Einheitspreis)	Geldbetrag im	
					einzelnen RM	ganzen RM
				Übertrag:		30.368,.-
			4 St.	Zulage zur obigen Position für Liefern und Anbringen von Türen in den Abortwänden	12,.-	48,.-
			1 St.	Fenster (Größe: 2 x 1,85 m)	71,.-	71,.-
			1 St.	Garde-Robe Anlage, einschl. der nötigen Metallstangen u. Klei- derhaken, Liefern und Versetzen	Pauschal	290,.-
			55 m	Holzverschalung der Rohre, Herstel- len und Anbringen	7,50	412,50
			10 m	Balkenverschalung herstellen und auf Dübel anbringen	10,90	109,.-
			2 St.	Brüstungsgelände Größe: 1,80 x 0,82 m)		
			20 m	liefern und anbringen	15,50	31,.-
			110 m	Sockel (6x10cm stark) liefern u. Sockel (15 x 2 cm stark) anbringen	2,25 1,50	45,.- 165,.-
			200 St.	Schreinerstunden mit Geschirr	1,48	296,.-
			1 m ³	Tannenholz für verschiedene Aus- besserungen	170,.-	170,.-
			10 m ²	Sperrholz für Ausbesserungen	10,.-	100,.-

				<u>Schlosserarbeiten</u>		
			80 St.	Tür-Fischbändern zu liefern	0,35	28,.-
			6 St.	Pendeltürbändern zu liefern	8,.-	48,.-
			3 St.	Fischbändern (dreiteilig) für Eingangstüre zu liefern	2,.-	6,.-
			8 St.	Eisenfüße für die Abortwände zu liefern	2,25	18,.-
			20 St.	Einsteckschlösser mit Schutzschild zu liefern	17,.-	340,.-
			1 St.	Sicherheitsachloss zu liefern	19,50	19,50
			4 St.	Einsteckschloss mit Angabevorrichtung	19,.-	76,.-
			3 Paar	Kantriegelx für Doppeltüren zu liefern	5,.-	15,.-
			12 St.	Stengengriffe für die Pendeltüren zu liefern	19,.-	228,.-
			1 St.	Blechverkleidung auf die Eingangs- türe zu liefern	Pauschal	16,.-
			1 St.	Schalterbeschlag bestehend aus 2 Rollen, Gegengewichtern, 2 Draht- schleife u. den Schlatterring zu lie- fern	9,.-	9,.-
				zu übertragen:		32.989,.-

Bau- titel	3iff	4iff	Anzahl	Gegenstand (Abschnitt, Bezeichnung, Einheitspreis)	Geldbetrag im	
					einzelnen RM	ganzen RM
				Übertrag:		32.989,.-
			16 St.	Winkelisenrahmen 100 x 52 cm groß einschl. Einnieten der Rife- felbleche und Lieferung von Abdeckvorrichtung mit Feder aus Leichtmetall	17,.-	272,.-
			10 St.	Winkelisen liefern und noch Muster herstellen.	1,.-	10,.-
			1 St.	Rost (Größe: 90x88 cm) zum hoch- klappen bestehend aus einem fest- stehendem Rahmen u aus Gitter- stabe von 20/10 mm herstellen u. liefern	64,.-	64,.-
				Rost (Größe: 57x57 cm) sonst wie vor.	52,.-	52,.-
			1 St.	Galvanisierter Fußkratzer (Größe: 70 x 40 cm zu liefern	11,.-	11,.-
			8 St.	Umänderung von Riffelblechplatten nach Angabe	13,25	106,.-
			1 St.	Rahmen mit Türe, Herstellen und Liefern	87,.-	87,.-
			1 St.	Eiserne Doppeltüre, einschl Abdeckung eines Schachtes Größe 1,00 x 0,80 m), Herstellen und Anbringen		95,.-
			1 St.	Schachtdeckel liefern und ein- setzen	30,.-	30,.-

				<u>Parkettarbeiten</u>		
			220 m ²	Eichenparkett, 24 mm stark in Asphalt verlegt, einschl. sämtli- cher Lieferungen und Leistungen	14,.-	3.080,.-

				<u>Malerarbeiten</u>		
			250 m ²	Leinfarbanstrich einschl. Abwaschen u. Verpachten	0,70	175,.-
			300 m ²	Kalkfrabanstrich, einschl. Abkratzen	0,65	195,.-
			650 m ²	Membranstrich 2 x einschl. Reinigen	0,85	552,50
			100 m ²	Abkratzen der alten Tapeten	0,40	40,.-
			350 m ²	Ölfarbanstrich (3 x) auf Holzwerk	1,15	402,50
			150 m ²	Zulage für vollständiges Verpachten	0,70	105,.-
				zu übertragen:		38.106,.-

Bau- titel	3iff	43iff	Anzahl	Gegenstand (Abschnitt, Bezeichnung, Einheitspreis)	Geldbetrag im	
					einzelnen RM	ganzen RM
				Übertrag:		38.186,.-
			20 m ²	Ölfarbanstrich (2x) einschl. Abwaschen	0,85	17,.-
			20 m ²	Ölfarbanstrich (1x) " Abwaschen	0,45	9,.-
			100 m ²	Heizlackanstrich (2x) auf Heizkörper einschl. Abkratzen des Rostes	1,60	160,.-
			100 m	Heizlackanstrich (2x) auf Heizungsrohre	0,50	50,.-
			100 m	Ölfarbanstrich (2x) auf Leitungen	0,25	25,.-
			225 m ²	Ölen (2x), lasieren u- lackieren	1,40	315,.-
			120 St.	Malerstunden mit Geschirrstellung	1,36	170,.-
			1 St.	Bleiverglasung eines Fensters (Größe 190 x 145 cm) in Antikglas herstellen und anbringen	8,.-	83,.-
			4 St.	Bleiverglasung von Fenstern (Größe: 109 x 137 cm) in Antikglas herstellen und anbringen	48,.-	192,.-
			2 m ²	Verglasen von Fenster in 4/4 Glas	2,50	5,.-
			25 St.	Glaserstunden	1,36	34,.-
				Beleuchtungskörper		
			14 St.	Beleuchtungskörper aus Ahornholz und Pergament-Schirm zu liefern	12,.-	168,.-
			10 St.	Beleuchtungskörper in Blackmessing mit Rotlock u. hellen Kartenschirm zu liefern	35,.-	350,.-
			20 St.	Porzellandeckenleuchten mit Kugel (Durchmesser 20 cm) zu liefern	4,50	90,.-
				Möbel		
			150 St.	Stühle, in Buche matiert zu liefern	6,80	1.020,.-
			27 St.	Tische, in Buche matiert, Platte mit Tischplattenlack, herstellen und liefern	50,.-	1.350,.-
			27 m	Bänke in Tannenholz mit Buchensitz herstellen und liefern	30,.-	810,.-
			1 St.	Buffet-Schrank, herstellen und liefern	237,.-	237,.-
			1 St.	Anrichte-Schrank, herstellen und liefern	226,.-	226,.-
						43.497,.-

Bau- titel	3iff	43iff	Anzahl	Gegenstand (Abschnitt, Bezeichnung, Einheitspreis)	Geldbetrag im	
					einzelnen RM	ganzen RM
				Übertrag:		43.497,.-
			1 St.	Küchenschrank liefern und herstellen	206,.-	206,.-
			1 St.	Anrichteschrank liefern und herstellen	128,.-	128,.-
			1 St.	Küchentisch mit Schublade Größe: 200 x 80 cm) herstellen und liefern	68,.-	68,.-
			3 St.	Küchentisch mit Schublade Größe: 150 x 75 cm herstellen und liefern	52,.-	156,.-
			3 St.	Küchenstühle liefern	10,.-	30,.-
			2 St.	Vitrinen liefern	60,.-	120,.-
			2 St.	Tische, (Größe: 110 x 60 cm) mit Rollenvorrichtung	34,.-	68,.-
			1 St.	Bierbuffet mit 2 Anschlüsse an die Mauern (Gesamtlänge: 5,40 m) die Abdeckung in Nickel n poliert:	Pauschal	1.424,.-
			1 St.	Isolierte Bierschanksäule in Nickel n poliert mit 2 Zapfhähne	80,.-	80,.-
			2 St.	Bierpressionen im Buffet eingebaut	35,.-	70,.-
				Kühlschlange für das Bierbuffet mit Zubehör liefern und einbauen	Pauschal	84,.-
			1 St.	Künstlerische Darstellung	Pauschal	700,.-
				Elektrische Anlage:		
				Schalttafeln für Kraft und Licht Anschlüsse	Pauschal	4.500,.-
				Liefern und Verlegen von Kabeln für die elektro-Maschinen und herstellen einer neuen Beleuchtungsanlage.		1.189,.-
				Heizung		
				Herstellen einer neuen Heizungsanlage einschl. sämtlicher Lieferungen und Leistungen		800,.-
				Gas		
				Verlegen einer Gasleitung mit sämtlichen Anschlüssen, einschl. liefern und anbringen von 70 m Gasleitungsrohre	Pauschal	600,.-
				Summe Bautitel IX		53.700,.-

Geprüft
Karlsruhe, den 22. Mai 1941
Reichsbahndirektion
50 712 1/2 St

Bau- titel	3iff	43iff	Anzahl	Gegenstand (Abschnitt, Bezeichnung, Einheitspreis)	Gelbbetrag im	
					einzelnen <i>R.M.</i>	ganzen <i>R.M.</i>