

Rubrique 2400

Derniers archives UB n° 35950

11/11/5/6

(1944)

Dernier guerre 39-45 n° 5

Bombardements de juin à août 1944

Rapports journaliers de
remise en état

4^e arrondissement UB

Section 45

Section Bazoches-Reims

Bombardements des 28 et 30 juin

Firmes. Meuzon Jouchery

Rapports journaliers

4

J N C F
4^e Circonscription
Section 45

Ligne de Paris à Longwy
Parcours de Dargoches à Reims
Remise en état des destructions causées
par les bombardements des 28 et 30 juin 1944

SR

Amplitude de 7^h00 à 18^h Journée du 1^{er} Juillet 1944

Désignation du chantier	Effectifs	Travaux effectués	Travaux prévus pour le lendemain			
Gare de Fismes (M. Feidt)	VB = 15 Requis = 50	Rétablissement voie I	Rétablissement voie I			
Gare de Jonchery - (M. Bommelaert)	-	Néant	Néant			
Maison km 44 950 (M. Galand)	VB = 6	Comblement trou	Rétablissement provisoire voie I			
Maison km 46 050	Requis: 100 Train franc allemand de Besen: 80	Evitement soufflé	comblement trou km 46 050 sur voie II			
km 46 350			comblement trou km 46 350 sur voie I			
km 46 680 (M. Buirette)		comblement trou voie I et rétablisse- ment continuité de v. I par voie I bis				
Bâtiments (M. Neveux)	VB = 1					
Maison BV		Réparation toiture soufflée	Réparation toiture soufflée			
PN Maison no 4 PN Champigny no 1						
Téléphonie (M. Guader)	VB = 4 + équip ^{ul} T	Rétablissement du fil omnibus - Rétablissement du fil PR				
Approvisionnements		Quantité nécessaire	Reçus ce jour	Reçus anté- rieurement	Restant à recevoir	
Fismes	Rails (de 18 ^m = 46 ^K 533) Travaux ballast	12 100 120 m ³	12 100	provenant du matériel approvisionné pour la dépose de la jonction de Jonchery		
Jonchery		Rails	1	1	provenant du matériel approvisionné pour la dépose de la jonction de Jonchery	
Maison		Rails Travaux	20 200	- -	20 200	si le M.C.D. ne peut fournir, la voie 3 de Maison sera déposée
Ravitaillement		Néant				
Faits marquants		Néant				

Reims, le 1^{er} Juillet 1944
Le Chef de Section Spcl,

Lugé

S.N.C.F.
4^e Arrondissement
Section 45

Ligne de Paris à Longwy
Parcours de Bazoches à Reims

Remise en état des destructions causées par les
bombardements des 28 et 30 juin 1944

S.R.

M. S. S.

Journée du 2 juillet 1944

Alertes de à

Amplitude de 7 ^h 00 à 18 ^h 00	Effectifs	Travaux effectués	Travaux prévus p. le lendemain
Designation du chantier			
Gare de Fismes (M. Feidt)	VB = 15 Requis = 50	Rétablissement voie I	Comblement excavation sous voie II
Gare de Jonchery (M. Bormann)		Néant	Rétablissement voie II
Muizon km 44950 (M. Galand)	VB = 6	Rétablissement provisoire voie I	Rétablissement définitif voie I
Muizon km 46050	Requis = 100 Train parc allemand de Posen = 80	Comblement trou km 46050 sur voie II	apport de bois par train de matériel
km 46350		Comblement trou km 46350 sur voie I	Rétablissement voie II entre Jonchery et l'appareil n° 12 de Muizon
km 46680 (M. Buirette)			
Bâtiments (M. Neveux)			
Muizon BV			
PN de Muizon n° 4	VB = 1	Réparations toitures soufflées	Réparations toitures soufflées
PN de Chambray n° 1			
Celléphonie	VB = 4	Rétablissement du fil PR	Rétablissement du fil PR
(M. Guérin)	équipe LT = 7		et du fil Semi-direct
Approvisionnement		Quantité reçue nécessaire faucel	Quantité reçue anté- rieurement
Fismes	Rails de 18 ^m traverses ballast	12	12
		100	100
		120 ^m	120 ^m
Ravitaillement		Néant	
Faits marquants		Néant	

Requis le 2 juillet 1944
Le Chef de Section S.P.H.

Leg:

Jonchery
Muizon

Rails	1	-	1	0
Rails	20	-	-	20
Traverses	200	-	-	200

Si le M.C.O. ne peut fournir,
la voie 3 de Muizon sera
déposée.

S.N.C.F. Ligne de Paris à Longwy
4^e Arrondissement Parcours de Bazoches à Reims
Section 45 M Remise en état des destructions causées
par les bombardements des 28 et 30 juin 1944
Amplitude: de 7^h à 18^h Journée du 4 juillet 1944

S.R.

Alertes: de 16^h 38 à 18^h 38

Désignation du chantier	Effectifs	Travaux effectués	Travaux prévus p. lendemain			
Gare de Fismes (M. Feidt)	V.B = 25 Requis = 35	Rebouchage trou voie II	Rétablissement voie II			
Muizon km 46 050 — km 46 350 — km 46 680 (M. Burette)	Requis = 40 (amplitude de 16h à 18h) - d° - néant	Achèvement rebouchage trou Voies I et II	Ballastage voies I et II			
Bâtiments (M. Neveu) Muizon BV P.N. de Muizon n° 4 P.N. de Champigny n° 1		Remblaiement du trou voie II	Remblaiement du trou voie II			
		néant	Rebouchage du trou voies I et II			
	V.B = 3 Entreprise = 1	Réparation de toitures soufflées au B.V. néant néant	Réparation de toitures soufflées au B.V. Réparation toiture soufflée - néant.			
Éléphonie (M. Guerdet)	V.B = 4 Equipe L.T. = 7	Rétablissement du fil P.R. et du fil semi-direct. Réparation des téléphones des P.N.	Rétablissement du fil P.R. et du fil semi-direct. Réparation des téléphones de P.N.			
Approvisionnements		Quantités nécessaires	Reçu ce jour	Reçu antérieurement	Reste à recevoir	
Fismes	{ Rails (de 18 ^m) Traverses Ballast	12	-	12	-	
		100	-	100	-	
		120 m ³	-	-	120 m ³	
Gonchay	{ Rails (de 18 ^m)	1	-	1	-	
Muizon	{ Rails (de 18 ^m) Traverses	20 200	- -	- -	20 200	File MCO ne peut fournir la voie 3 de Muizon sera déposée
Ravitaillement			néant			
Frais marquants			néant			

Reims, le 4 Juillet 1944.
Le Chef de Section P.H.,

[Signature]

S.N.C.F.

4^e Arrondissement

Section 45

Ligne de Paris à Longwy.

Parcours de Bazoches à Reims.


SR

Remise en état des destructions causées
par les bombardements des 28 et 30 juin 1944.

Journée du 5 juillet 1944.

amplitude = Requis = 7^h à 18^h 30
VB = 7^h à 18^h 30 (coupure 1^h 30) alertes = 8^h 28 à 10^h 29.

Designation du chantier	Effectifs	Travaux effectués	Travaux prévus pour le lendemain			
gare de Fismes. (M. Feidt).	V.B. = 20 Requis = 48	Comblement excavation Voie II et rétablissement partiel de la voie II.	achèvement du comble- ment excavation V. II Rétablissement de la circulation sur voie II à 19 ^h 00			
Muizon (M. Boutelette).						
km: 46.050		néant	Ballastage voie II			
km: 46.350		néant	Décapage plateforme V.II			
km: 46.680	V. B = 11.	Relèvement de la voie I.	néant.			
Bâtiments. (M. Meveux).						
Muizon B.V. P.N. de Muizon n° 4 P.N. Champigny n° 1	VB = 2	Réparation toiture néant. néant.	Réparation toiture logement du chef. néant.			
Téléphonie. (M. Guerdet).	V. B = 4 Équipe LT = 7	achèvement rétablissement des circuits téléphoniques et téléphones P.N.	achèvement des circuits téléphoniques et des circuits de signalisation, et téléphones de P.N.			
Approvisionnement.						
Fismes	{ Rails de 18 ^m Traverses Ballast	Quantité métré- saires	Reçu ce jour	Reçu anti- cipé.	Reste à recevoir	
		12	-	12	-	
		100	-	100	-	
		120 ^m 3	-	-	120 ^m 3	
Jonchery	Rails de 18 ^m	1	-	1	-	
Muizon	{ Rails de 18 ^m Traverses	18 200	- -	- -	- -	} matériel à prélever au M.C.O. de Reims.
Ravitaillement			néant			
Faits marquants.			néant.			

Reims, 6 juillet 1944.
Le chef de section principal,


S.N.C.F.
4^e arrond^t
Section 45

Ligne de Paris à Longwy.
Parcours de Bazoches à Reims.

S.R.

in work

Remise en état des destructions causées
par les bombardements des 28 et 30 juin 1944.

Journée du 6 juillet 1944.

Amplitude = 7^h00 à 18^h30

9^h05 10^h05
alertes de 10^h15 à 10^h35

Designation du chantier	Effectifs	Travaux effectués	Travaux prévus pour le lendemain.
Gare de Fismes (M. Feidt)	V.B. = 15 Requis = 39	achèvement du comblement de l'excavation et rétablissement de la circulation sur voie II. à 19 ^h 00	Ripage de la Voie II et relevage des Voies I et II.
Muizon (M. Buiette).			
km: 46,050	V.B. = 14.	Ballastage de Voie II.	Entretien et Relevage
km: 46,350	Requis = 16	Décapage plateforme Voie II.	Rétablissement de la Voie II et relevage.
km: 46,680	0	néant.	approvisionnement de matériel de Voie.
Bâtiments (M. Neveux).			
Muizon B.V.	Requis = 4	Réparation toiture du logement du chef de gare néant.	achèvement toiture du logement du chef de gare.
P.N. de Muizon n.4		néant.	Réparation toiture du P.N.
P.N. de Champigny n.1			néant.
Téléphonie (M. Gunder).	V.B. = 2 Equipe LT = 7	achèvement des circuits téléphoniques et remise en état des circuits de signalisation et téléphones de P.N.	Remise en état des circuits de signalisation
Approvisionnement:		quantités mat. livrés -	Reçu ce jour. Reçu ant. récurrent. Reste à recevoir
Fismes	{ Rails de 18 ^m Traverses Ballast.	12 100 120 ^m 3	" " "
Jonchery	Rails de 18 ^m	1	"
Muizon	{ Rails de 18 ^m Traverses.	18 200	" "
Ravitaillement		néant.	
Faits marquants.		néant.	

Reims, 7 juillet 1944.
Le chef de Section Principal,
[Signature]

} matériel à prélever
au M.C.O de Reims.

S.N.C.F.

4^e arrondiss.

Section 45

Ligne de Paris à Longwy.

Parcours de Bazoches à Reims.

S.R.

Remise en état des destructions causées
par les bombardements des 28 et 30 juin 1944.

Journée du 7 juillet 1944.

Amplitude de 7^h 00 à 18^h 30.Alertes de 17^h 38 à 18^h 16.

Désignation du chantier	Effectifs	Travaux effectués	Travaux prévus pour le lendemain.			
Gare de Fismes (M. Feidt)	V.B. = 14	Ripage de la Voie I et relevage des Voies I et II	Relevage des Voies I et II.			
Muizon. (M. Buiette)			néant			
km = 46, 050	{ V.B. = 11 (matin) Requis = 17	Entretien et relevage Voie II.				
km = 46, 350	{ V.B. = 11 (après-midi) Requis = 17	Rétablissement de la Voie II	Relevage, bourrage et dressage de la Voie II.			
km = 46, 680	Requis = 13	Recapement de la plateforme Voie II	Rétablissement de la Voie II.			
Bâtiments (M. Meneux)						
Muizon B.V.	Requis = 3	achèvement réparation toiture plaqueau du chef de gare.	néant.			
P.N. de Muizon N° 4.		néant	Réparation toiture du P.N.			
P.N. de Champigny N° 1		néant	néant.			
Téléphonie. (M. Guersier)	V.B. = 2 Equipe LT = 7	Remise en état des circuit de signalisation	Remise en état des circuit de signalisation.			
Approvisionnement.		Quantités nécessai. rel.	Reçu ce jour	Reçu antérieur remettre	Reste à recevoir	
Fismes	{ Rails de 18 ^m Traverses Ballast	12 100 120 ^m 3	" " "	12 100 "	" " 120 ^m 3	
Jonchery	Rails de 18 ^m	1	"	1		
Muizon	{ Rails de 18 ^m Traverses.	18 200	" "	" "	18 200	} matériel à prélever au M.C.O. de Reims.
Armement			néant.			
Faits marquants			néant.			

Reims, 8 juillet 1944.
Le chef de Section principal,

Gusé

S. N. C. F.

4^e Arrond^t

Section 45.

Ligne de Paris à Longwy.

Parcours de Bazoches à Reims.

S R

Remise en état des destructions causées
par les bombardements des 28 et 30 juin 1944.

Journée du 8 juillet 1944.

amplitude = de 7^h 00 à 18^h 30-alertes = de 6^h 30 à 8^h 30
de 11.00 à 11.30

Designation du chantier	Effectifs	Travaux effectués	Travaux prévus pour le lendemain
Gare de Fismes (M. Feidt)	V.B = 14	Relevage des voies I & II.	rien
Maison (M. Buisette)	V.B = 11 Requis = 43	Relevage & Dressage voie II	rien
km: 46,050		d°	rien
km: 46,350		Retablissement de la circulation sur voie II à 17 ^h 15	rien
km: 46,680			
Bâtiments: (M. Moreux)	Requis = 3	achèvement réparation toiture du P.N.	rien
P.N. - Maison n° 4 P.N. de Champigny n° 1		Réparation toiture du P.N.	Réparation toiture du P.N.
Téléphonie (M. Guerdier)	Equipe LT = 7	Remise en état des circuits de signalisation	Remise en état des circuits de signalisation
Signalisation - M. Depierre & Villain	V.B = 3	Remise en état de la signalisation	Remise en état de la signalisation
Approvisionnement		comme la veille	
Ravitaillement		rien	
Faits marquants		rien	

Reims, 10 juillet 1944.
Le chef de section Apal,

Geyé

Trimes et Huzon

Bombardement du 2 Aout 1944

Rapports journaliers

4

S.N.C.F.

4^e Arrond.^t

Section 45

Ligne de Paris à Longwy

général

Gares de Fismes et
de Muizon.Remise en état des destructions causées par
les bombardements du 2 août 1944.

Journée du 3 août 1944.

Amplitude: de 7^h00 à 12^h00
et de 13^h30 à 18^h00alertes: { 13³⁰ à 14³⁰
15¹⁵ à 16⁴⁵

Désignation du chantier	Effectifs	Travaux effectués	Travaux prévus pour le lendemain
gare de <u>Fismes</u> (M. Feidt)	V.B. = 12	Rétablissement de la V. I (terminé à 22 ^h 00)	Rétablissement de la Voie II.
gare de: <u>Muizon</u> : (M. Feidt)	V.B. = 12 Requis = 20	Rétablissement des voies: I (terminé à 16 ^h 00) II (terminé à 19 ^h 00)	Entretien des VI et II.
Bâtiments. (M. Feidt). <u>Fismes</u>	néant	néant	{ Déblaiement du Poste 2 Réparation de toitures et remplacement de vitres. néant.
<u>Muizon</u>	(Pas de dégâts aux Bâtiments)		
Téléphonie. (M. Dehème). <u>Fismes</u>	V.B. = 5	Réparations aux lignes télé- phoniques, semi-direct, P.R. et téléphones de P.N. Nota. Ce fil omnibus n'a pas été atteint (câble armé).	Réparations aux L.T. (ache- vement) Démontage et récupération de matériel du Poste 2, en vue de sa remise en état.
<u>Muizon</u> .	V.B. = 2 Equipe L.T. = 9	Réparations aux lignes télé- phoniques, semi-direct, P.R. téléphones de P.N. et fil omnibus.	{ même travail et remplacement de poteaux.
Abandonnés. vieux.		Utilisation de 50 m ³ de rails environ et 20 traverses en dépôt à Fismes & Muizon.	
Ravitaillement.		néant	
Façon marquants.		néant.	

Remis, 4 août 1944.
Le chef de section Ppal,

Lasi

S.N.C.F

4^e Arrond^t

Section 45

Ligne de Paris à Longwy.

See Ral

gares de Fismes et de Muizon.

Remise en état des destructions causées
par les bombardements du 2 août 1944.

Journée du 4 août 1944.

Amplitude = de 7^h.00 à 12^h.00
à de 13^h.30 à 18^h.00alertes: de 13^h.30 à 13^h.55

Désignation du chantier	Effectifs	Travaux effectués	Travaux prévus pour le lendemain.
<u>FISMES</u> (M. Feidt)	V.B = 12 Requis = 20	Rétablissement de la V. II.	Entretien Voie II
<u>MUIZON</u> (M. Feidt)	VB = 12	Entretien des Voies I et II	} même travail
Bâtiments. (M. Feidt)			
<u>FISMES</u>	néant	néant	néant.
Téléphonie. (M. Desfré)			
<u>FISMES</u>	V.B = 5	Achèvement des réparations aux lignes téléphoniques. Rétablissement branchements alimentation électrique moto-pompe et éclairage dépôt.	Rétablissement de la signalisation. Démontage et récupé- ration de matériel du Poste 2, en vue de sa remise en état.
<u>MUIZON</u>	V.B = 2 Equipe L.T = 9	Remplacement de poteaux avariés et rétablissement de la signalisation.	} même travail.
Approvi- sionnement		50 m ³ de rails environ et 20 traverses en dépôt à Fismes & Muizon ont été utilisés.	
Ravitaille- ment		néant	
Travaux marquants.		néant.	

Requis, 5 août 1944.

Le chef de section Ppal,

Et le Chef de Section Principal:

Le Sous-Chef de Section.

Yw

S.N.C.F.

Ligne de Paris à Longwy.

Jce Rat

4^e Arrond^t

gares de Jonchery Haies et Muizon.

Section 4.5

Remise en état des installations cauteil
par les bombardements du 10 août 1944.

Journée du 11 Août 1944.

alertes de 11^h à 12^h 51
de 13^h 56 à 19^h 51amplis oule =
de 7^h 00 à 12^h 00
et de 13^h 30 à 18^h 00.

Désignation du chantier	Effectifs	Travaux effectués	Travaux prévus pour le lendemain
<u>JONCHERY</u> (M. Burette)	V.B. = 10 Soldats all. = 30 Train par le chantier: 50	} Rétablissement de la voie II à 17 ^h 00. piélagement par des soldats allemands des bombes et obus prove- nant du train de mun- itions.	Préparation de la voie I.
<u>MUIZON</u> (M. Burette)			Rétablissement de la voie I
<u>Matériaux</u> (M. Burette)		Dégâts insignifiants néant.	néant.
<u>Téléphones</u> (M. Burette)			
<u>JONCHERY</u>	V.B. = 2	Réparation des lignes téléphoniques.	Rétablissement des lignes téléphoniques entre Jonchery et Muizon.
<u>MUIZON</u>	V.B. = 6	Rétablissement des circuits téléphoniques entre Muizon et Reims.	Rétablissement des circuits téléphoniques en gare de Muizon.

Opérations
matérielles.JONCHERYUtilisation de la voie II de 6 rails de 18^m provenant
de la voie I.

Rétablissement

néant.

Fait
marquants.Des munitions explosant encore à 17^h 00
empêchant tout travail aux voies.Reims 12 août 1944.
Le chef de section Principal,

Jug.

Ligne
Gare de Paris à Conguwy du Km 122.730 à 123.030

Remise en état des destructions causées par le ~~bombardement~~ mitraillage
du train d'essence n° 2224 le 10 août 1944

Journée du 11 août 1944

Amplitude de ^{1^{er} poste 6^h à 18^h} à ^{2^{er} poste 18^h à 6^h} . Alertes : de _____ à _____

Designation du chantier	Effectifs		Travaux effectués	Travaux prévus pour le lendemain
N° 1 VP M.M. Muscat	SNCF - VB MR MT EX Requis Reichsbahn Entreprises Divers Dericks et Konnetz	17 57 20 20	1 ^{er} poste: Dépose voie I entre le Kil 122.917 et le Kil. 123.030 Remise en état plate forme avec serrage de traverses de Prie Beron au Kil. 123.030 Distribution de traverses entre le Kil. 123.030 et le Kil. 122.994 Approvisionnement de poteaux de transmission. 2 ^{er} poste: Dépose voie I entre Kil 122.857 et Kil. 122.730.	Dépose de voie et préparation de la plateforme
N° 2 Gare de Charleville et dépôt de Moton M.M.	SNCF - VB MR MT Requis Train-parc VB Entreprise			
N° 3 Installations hydrauliques du dépôt de Moton M.M.	SNCF - VB. MT			
N° 4 Bâtiments M.	SNCF - VB Entreprises Requis			
N° 5 Force et lumière M.	SNCF - VB			

Designation du chantier	Effectifs	Travaux effectués		Travaux prévus pour le lendemain	
N° 6 Signalisation M.M.	SNCF - 13				
N° 7 Téléphonie M. Dumesme (aide - St du SE)	SNCF - 13	2	Réparation lignes télégraphiques	Même travail que la veille.	
N° 8 Ouvrages d'art	SNCF - 13 Requis Financiers allemands				
approvisionnement		Quantités nécessaires	Requis ce jour	Requis antérieur	Restant à recevoir
	Rails	870m	—	—	870
	Graviers	810	108	—	702
	appareils	—	—	—	—
	Remblai	—	—	—	—
	Ballast	—	—	—	—
Ravitaillement					
Faits marquants	Les alertes sont données au son de trompe, lorsque le gretton entend des avions				

Yeu
[Signature]

a Caunois 12 Août 1944
Le chef de District 625
Muebat

SR

Ligne
Gare de Paris à Longwy du Km 122.730 au 123.050

Remise en état des destructions causées par le bombardement mitraillage
du train d'essence n° 2284 le 10 Août 1944

Journée du 12 Août 1944

Amplitude de 6^h à 18^h . Alertes : de à

Désignation du chantier	Effectifs	Travaux effectués	Travaux prévus pour le lendemain
N° 1 VP M.M. Muscat	SNCF - VB 13 MR MT Ex Requis 5 Reichsbahn Entreprises Divers Dezicks et Konnetz 1	Essouil néant	Delblaiement trou de bombe du Km 122.540
N° 2 Gare de Challeville et dépôt de Mezon M.M.	SNCF - VB MR MT Requis - place VB Entreprise		
N° 3 Installations hydrauliques du dépôt de Mezon M.M.	SNCF - VB. MT		
N° 4 Bâtiments M.	SNCF - VB Entreprises Requis		
N° 5 Fosse et lumière M.	SNCF - VB		

Désignation du chantier	Effectifs	Travaux effectués				Travaux prévus pour le lendemain
N° 6 Signalisation M.M.	SNCF - 113					
N° 7 Éléphant M. Dumesne (aide S. du SE)	SNCF - 113	2	Enravail niant			Réparation de lignes
N° 8 Ouvrages d'art	SNCF - 113 Requid Financier allemands					
approvisionnement		quantité métriques	Requid ce jour	Requid antérieur	Restant à recevoir	
	Rails	870 ^m	—	—	870 ^m	
	Traverses	810	—	108	702	
	appareils	—	—	—	—	
	Remblai	—	—	—	—	
	Ballast	—	—	—	—	
Ravitaillement						
Faits marquants	Bombardement et mitraillage du train auvier A. M. A à 6 h. 45: 3 tués, et 5 blessés Machine mise hors service. Vers 12 h 15 et vers 16 h. nouveaux mitraillages du chantier. D'accord avec l'agent de la Reichsbahn, aucun travail n'a été effectué ce jour					

Vu
(Signature)

a Launois le 15 août 1944
Le Chef de District 625
(Signature)

SR

Signe
Gare de Paris à Longwy Km. 122.530 à 123.030

Remise en état des destructions causées par le bombardement mitrailage
du train d'essence n° 2284 le 10 août 1944 et le bombardement et
mitrailage du 12 août

Journée du 13 août 1944

1^{er} poste 6^h à 18^h

Amplitude de _____ à _____ . Alertes : de _____ à _____ .

2^e poste de 18^h à 6^h (14-8)

Designation du chantier	Effectifs	Travaux effectués	Travaux prévus pour le lendemain
N° 1 VP M.M. Muscat	SNCF - VB MR MT EX Requis Reichsbahn Entreprises Divers Dericks et Kornetz	26 1 ^{er} poste, Déchargement voie I au droit du trou de bombe du K12 122.540 2 ^e poste Manœuvre et déchargement de 2 wagons de matériel (rails - tiefonds - selines) Manœuvre du train pare Allemand pour enlèvement de la rame	Préparation plateforme Pose de voie.
N° 2 Gare de Charleville et dépôt de Mohon M.M.	SNCF - VB MR MT Requis Train-pare VB Entreprise		
N° 3 Installations hydrauliques du dépôt de Mohon M.M.	SNCF - VB. MT		
N° 4 Bâtiments M.	SNCF - VB Entreprises Requis		
N° 5 Force et lumière M.	SNCF - VB		

Désignation du chantier	Effectifs	Travaux effectués	Travaux prévus pour le lendemain		
N° 6 Signalisation M.M.	SNCF - 13				
N° 7 Élévation M. Dumesne (aide S ^{te} du S.E.)	SNCF - 13.	8 Réparation de lignes	Même travail que la veille		
N° 8 Ouvrages d'art	SNCF - 13 Requid Picouvert allemands				
approvisionnement		Quantités nécessaires	Requid ce jour	Requid antérieur	Restant à recevoir
	Rails	870 ^m	878 ^m	—	492 ^m
	Traverses	810	—	108	702
	Appareils	—	—	—	—
	Remblai	—	—	—	—
	Ballast	—	—	—	—
Ravitaillement					
Faits marquants	Le train par allemand quitte le chantier dans la nuit 13 au 14 pour Mohan.				

Vu

[Signature]

a Pauron

14 Août 194

Le Chef de District 625
[Signature]

^{de ligne}
Gare de Paris à Langny. Kil 122,530 au 123,030. SR

Remise en état des destructions causées par le ~~bombardement~~ mitrillage
du train d'ennemi N° 2284 le 10 août et le bombardement et mitrillages du 12 août 1944

Journée du 14 août 1944

1^{re} poste: 6h. à 18h.

Amplitude de — à — . Alertes: de — à — .
2^e poste: 18h à 22h.

Designation du chantier	Effectifs	Travaux effectués	Travaux prévus pour le lendemain
N° 1 VP M.M. Muscat	SNCF - VB MR MT EX Requis Reichsbahn Entreprises Divers Dericks et Kornetz	27 36 1 ^{re} poste: préparation plateforme aux abords du wagon alim. cellulite sur voie 1 (Kil 122,910) Pose de 2 longueurs de voie Charriage de 108 traverses de Poix Terran au chantier 2 ^e poste: pose de 2 longueurs	Préparation plateforme. Pose de voie.
N° 2 Gare de Charleville et dépôt de McPherson M.M.	SNCF - VB MR MT Requis Train-parc VB Entreprise		
N° 3 Installations hydrauliques du dépôt de McPherson M.M.	SNCF - VB. MT		
N° 4 Bâtiments M.	SNCF - VB Entreprises Requis		
N° 5 Force et lumière M.	SNCF - VB		

SR

Ligne
Gare de Pain à Languy du Kil 122,530 au Kil 123,030Remise en état des destructions causées par le ~~bombardement~~ mitraillage
du train d'ence n°2284 le 10 août et le bombardement et mitraillage du 12 aoûtDISTRICT 625
M. M. M.

Journée du 15 Août 1944

1^{er} poste: 6h à 18h.Amplitude de . à . Alertes: de . à .
2^e poste 18h à 22h.

Désignation du chantier	Effectifs	Travaux effectués	Travaux prévus pour le lendemain
N° 1 V.P. M.M. Muscat	SNCF - VB MR MT Ex Requis Reichsbahn Entreprises Divers Dericks et Konietz	23 Pose d'1 longueur de voie (du Kil 122,418 au Kil 122,436) mise en état plateforme entre le Kil 122,430 et le Kil 122,410. 25 Déblaiement terre au droit de l'entremoi du Kil 122,540. Terrassement pour préparation plateforme de charge du wagon - citerne culbuté sur voie I au Kil. 122,410. Distribution de traverses.	Même travail que la veille
N° 2 Gare de Charleville et dépôt de Mohon M.M.	SNCF - VB MR MT Requis Train-parc VB Entreprise		
N° 3 Installations hydrauliques du dépôt de Mohon M.M.	SNCF - VB. MT		
N° 4 Bâtiments M.	SNCF - VB Entreprises Requis		
N° 5 Force et lumière M.	SNCF - VB		

Désignation du chantier	Effectifs	Travaux effectués				Travaux prévus pour le lendemain
N° 6 Signalisation M.M.	SNCF - MB					
N° 7 Téléphonie M. Dumesme (aide 9 ^e du SE)	SNCF - MB	3	Réparation de lignes téléphoniques			Pose de signaux de ralentissement sur voie unique
N° 8 Ouvrages d'art	SNCF - MB Requis Financiers allemands					
approvisionnement		Quantités nécessaires	Requis ce jour	Requis antérieur	Restant à recevoir	
	Rails	870	—	378	492	
	Traverses	810	—	216	594	
	appareils	—	—	—	—	
	Remblai	—	—	—	—	
	Ballast	—	—	—	—	
Ravitaillement						
Faits marquants						

Vu
AKW

à Gannais le 16 Août 1944
Le chef de district 625
Muebat

Ligne
Gare de Paris à Longwy du Kil 122,540 au Kil 123,030.

Remise en état des destructions causées par le ~~bombardement~~ mitraillage
du train d'ennemi N° 2284 le 10 août et les bombardements et mitraillages du 12 août

Journée du 9 6 AOUT 1944

1^{er} poste / 46h à 18h.

Amplitude de 1^{er} poste / 13h à 22h. Alertes : de à

Désignation du chantier	Effectifs	Travaux effectués	Travaux prévus pour le lendemain
N° 1 VP M.M. Muscat	SNCF - VB 30 MR MT EX Requis 38 Reichsbahn Entreprises 2 Divers Dericks et Korvetz	Le relevage du wagon-aterme couché sur voie 1 a été effectué à l'aide d'une machine de Mohan et de câbles et terminé à 10h.05. Le wagon de secours de Mohan est arrivé à 11h.15 avec son équipe et a relevé les 2 wagons dérailés de l'A.M.A à 11h.30. Pose de 8 longueurs de 12 m. 46 kg Est et d'1 longueur de 4 m (du kil 122,910 au kil. 122,930). Relevage voie I (du kil 123,030 au kil 123,730) Mise en service voie I à 20h. avec ralentissement à 10 km/h.	Entretien voie I
N° 2 Gare de Charleville et dépôt de Mohan M.M.	SNCF - VB MR MT Requis Train-pase VB Entreprise		
N° 3 Installations hydrauliques du dépôt de Mohan M.M.	SNCF - VB. MT		
N° 4 Bâtiments M.	SNCF - VB Entreprises Requis		
N° 5 Force et lumière M.	SNCF - VB		

Désignation du chantier	Effectifs	Travaux effectués				Travaux prévus pour le lendemain
N° 6 Signalisation M.M.	SNCF - MB					
N° 7 Éléphantie Dunersme	SNCF - MB	2	Pose des signaux de ralentissement sur voie 1 unique			Réparation des lignes
N° 8 Ouvrages d'art	SNCF - MB Requis Financiers allemands					
approvisionnement	Rails Traverses appareils Reussblai Ballast	quantité nécessaire	Requis ce jour	Requis antérieurs	Restant à recevoir	
		870 m	—	378 m	492 m	
		810	—	216 —	596	
		—	—	—	—	
		—	—	—	—	
		—	—	—	—	
Ravitaillement						
Faits marquants						

Vu
guy

a Lannais le 17 AOUT 1944
Le chef de district 625
Muelcart

SR
DISTRICT 625

Ligne
Gare de Sain à Langny du Kil 122,540 au 123,030.

Mise en état des destructions causées par le bombardement mitraille
du train d'ennemi N° 2284 le 10 août et les bombardement et mitrillages du 12 août

Journée du 19 AOUT 1944

Amplitude de 7h. à 17h.30. Alertes : de à

Designation du chantier	Effectifs	Travaux effectués	Travaux prévus pour le lendemain
N° 1 VP M.M. Muscat.	SNCF - VB MR MT EX Requis Reichsbahn Entreprises Divers Dericks et Kornetz	20 Déchargement des 6 wagons de matériel reçus le 18-8-44 Préparation de coupe de rails pour rétablissement voie 2 (123,025)	Réfection voie 2 en rails 46 ^{KS12} y compris dépense des longueurs incendiées.
N° 2 Gare de Charleville et dépôt de Monzon M.M.	SNCF - VB MR MT Requis Train-parc VB Entreprise		
N° 3 Installations hydrauliques du dépôt de Monzon M.M.	SNCF - VB. MT		
N° 4 Bâtiments M.	SNCF - VB Entreprises Requis		
N° 5 Force et lumière M.	SNCF - VB		

Designation du chantier	Effectifs	Travaux effectués		Travaux prévus pour le lendemain	
N° 6 Signalisation M.M.	SNCF - TB				
N° 7 Téléphonie M. Dumont	SNCF - TB	7	Mise hors service des sémaphores, signaux d'avertissement, posts, sémaphoriques de pleine voie. Réparation de lignes	Réparation de lignes.	
N° 8 Ouvrages d'art	SNCF - TB Requis Pionniers allemands				
approvisionnement		Quantité nécessaire	Reçu ce jour	Reçu antérieur	Restant à recevoir
	Rails	870 m	846 m	0 m.	
	Traverses	810	716	0	
	Appareils	-	-	-	
	Remblai	-	-	-	
	Ballast	-	-	-	
Ravitaillement					
Faits marquants	Ce jour à 21h.00 les 6 wagons de matériel vides et 1 citerne sont repris par une machine et réexpédiés à Poix-terron.				

a Lannoin le 21 AOUT 1944 944
Le chef de district.
Muebert

Ligne
~~Gare~~ de Paris à Langwy. du 122,540 au 123,030

Ja

Remise en état des destructions causées par le ~~bombardement~~ mitraillage
du train d'essence N° 2284 le 10 août et les bombardements et mitraillages du 11 août

DISTRICT 625
et

Journée du 22 AOÛT 1944

Amplitude de 7h.00 à 21h.30. Alertes : de à

Designation du chantier	Effectifs		Travaux effectués	Travaux prévus pour le lendemain
N° 1 VP M.M. Muscat.	SNCF - VB MR MT EX Requis	27 35	Remplacement traverses voie 2 entre les kil 122,760 et 122,996. Nivèlement plateforme voie 2 à l'emplacement du trou de bombe du kil 122,910. Pose longueur de 6 m. voie 2 pour raccord et remplacement de traverses au kil 123,025. Relevage voie 2 kil 123,226. au voisinage trou de bombe talus voie 2.	Refectio ⁿ voie 2.
N° 2 Gare de Charleville et dépôt de Mohon M.M.	SNCF - VB MR MT Requis Train-parc VB Entreprise			
N° 3 Installations hydrauliques du dépôt de Mohon M.M.	SNCF - VB. MT			
N° 4 Bâtiments M.	SNCF - VB Entreprises Requis			
N° 5 Forces lumineuses M.	SNCF - VB			

Désignation du chantier	Effectifs	Travaux effectués	Travaux prévus pour le lendemain		
N° 6 Signalisation M.M.	SNCF - 13				
N° 7 Téléphonie Équipe "liques"	SNCF - 13	5 Réparation de lignes.	Même travail que la veille		
N° 8 Ouvrages d'art	SNCF - 13 Requis Financiers allemands				
approvisionnement	Rails	870 m	—	846 m	—
	Traverses	810	—	716	—
	appareils	—	—	—	—
	Reublai	—	—	—	—
	Ballast	—	—	—	—
Ravitaillement					
Faits marquants	Les équipes de la voie et 2 requis ont travaillé jusqu'à 21 h. 30 sur ordre de l'agent de la Reichsbahn. Machine et wagon de secours dépôt de Mohon arrivés à 11 h. 00. Enlèvement de 8 wagons-citernes, Bulis et d'1 wagon plat côté Amagne à 12 h. 00. Enlèvement de 14 wagons citernes Bulis et d'un Lambercan côté Charleville à 21 h. 30. Reliway terminé. Voie 2 libre de wagons entre les kil 122,7 et 123,030, sera probablement remise en service le 23 avec ralentissement à 10 km/h. du kil 122,700 au 123,050. Les 18 wagons sont restés sur voie 2 vers le kil 125,000. où ils devront être visités par suite des gros déformations de roulement causés par l'incendie.				

Le Lammais
Le chef de district.
23 AOUT 1944
Muller